徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目（机房消防工程建设）工程

招标控制价

招 标 人：徐州市公安局
(单位盖章)

造价咨询人：江苏恒辉工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2023年10月12日

徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目（机房消防工程建设）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 930608.19

(大写): 玖拾叁万零陆佰零捌元壹角玖分

招 标 人: 徐州市公安局
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏恒辉工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 杨健
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王亚红
(签字或盖章)

编 制 人: 何景龙
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘晓晖
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年10月12日

复核时间: 2023年10月12日

新点网上招投标系统

徐州市公安局新建业务技术用房信息化
工程项目（机房消防工程建设）工程

招标控制价

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2023年10月12日

徐州市公安局新建业务技术用房信息化
工程项目（机房消防工程建设）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：930608.19

（大写）：玖拾叁万零陆佰零捌元壹角玖分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年10月12日

复 核 时 间：2023年10月12日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目（机房消防工程建设）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目（机房消防工程建设）	930608.19		6643.12	11273.03
2	招标代理费				
合计		930608.19		6643.12	11273.03

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目（机房消防工程建设）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	机房消防工程建设	930608.19		6643.12	11273.03
合计		930608.19		6643.12	11273.03

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	815206.89	
1.1	人工费	61333.23	
1.2	材料费	712843.37	
1.3	施工机具使用费	5452.44	
1.4	企业管理费	26987.22	
1.5	利润	8590.63	
2	措施项目费	27289.06	
2.1	单价措施项目费	16022.94	
2.2	总价措施项目费	11266.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6643.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11273.03	
5	税金	76839.21	
6	工程造价	930608.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904001002	点型探测器	1、名称：感温火灾探测器	个	28	97.91	2741.48	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器	个	19	96.27	1829.13	
3	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔火灾报警按钮	个	8	128.21	1025.68	
4	030904005001	声光报警器	1、名称：声光警报器	个	8	183.78	1470.24	
5	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂式(3W-5W)消防广播(扬声器)	个	5	81.35	406.75	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：明装	个(部)	2	138.31	276.62	
7	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个(台)	16	219.54	3512.64	
8	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个(台)	15	279.27	4189.05	
9	030904008004	模块箱	1、名称：模块箱	个(台)	5	346.94	1734.7	
10	030904011001	远程控制箱（柜）	1、名称：气体灭火控制盘	台	5	3685.22	18426.1	
11	030412004001	装饰灯	1、名称：放气指示灯	套	8	168.79	1350.32	
12	030904003002	按钮	1、名称：紧急启停按钮	个	8	140.96	1127.68	
13	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器（气灭）	个	21	183.78	3859.38	
14	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个(台)	3	269.97	809.91	
15	030411004001	配线	1、名称：火灾报警总线 2、型号：WDZBN-RYSP-2x1.5mm2	m	1800	6.36	11448	
16	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、型号：WDZBN-BYJ-1*2.5mm2	m	340	5.04	1713.6	
17	030411004003	配线	1、名称：电气火灾监控线 2、型号：WDZBNRYSP-4*1.5mm2	m	220	11.04	2428.8	
18	030411004004	配线	1、名称：气灭控制线 2、型号：WDZBBYJ-1*1.5mm2	m	280	3.55	994	
19	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1	6941.95	6941.95	
20	030902007001	贮存装置	1、名称：七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 2、规格：WQMP90/4.2	套	14	11045.65	154639.1	
21	030905001003	减压稳压装置	1、名称：减压稳压装置 2、规格：JYF13.5/8	系统	14	7099.9	99398.6	
22	030902004001	气体驱动装置管道	1、名称：高压软管 2、规格：QRG32/5.3	根	14	123.7	1731.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030902005001	选择阀	1、名称：灭火剂单向阀 2、规格：QYD32/8	个	14	366.74	5134.36	
24	030902007002	贮存装置	1、名称：动力瓶组 2、规格：DP70/13.5	套	14	6428.13	89993.82	
25	030902004002	气体驱动装置管道	1、名称：高压软管 2、规格：RG15/17.2	根	14	300.54	4207.56	
26	031002002001	设备支架	1、名称：储存瓶瓶架 2、规格：WQPJ	套	14	453.26	6345.64	
27	030902004003	气体驱动装置管道	1、名称：集流（散）管 2、规格：WQJG/5.3	根	20	306.55	6131	
28	030902005002	选择阀	1、名称：安全泄放装置 2、规格：QAX7.5PL	个	1	365.09	365.09	
29	030902005003	选择阀	1、名称：低泄高封阀 2、规格：DG0.2/17.2	个	1	231.96	231.96	
30	030902005005	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格：XZ50/17.2-F	个	1	2746.65	2746.65	
31	030902005004	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格：XZ65/17.2-F	个	2	4548.14	9096.28	
32	030902005006	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格：XZ80/17.2-F	个	3	6348.88	19046.64	
33	030902005007	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格：XZ100/17.2-F	个	2	8123.85	16247.7	
34	030503006001	传感器	1、名称：信号反馈装置 2、规格：XF0.2/17.2	支(台)	8	495.53	3964.24	
35	030902007003	贮存装置	1、名称：驱动气体瓶组 2、规格：QP10/6	套	8	4342.46	34739.68	
36	031002002002	设备支架	1、名称：启动瓶瓶架 2、规格：WQQPJ	套	8	453.26	3626.08	
37	030902004004	气体驱动装置管道	1、名称：启动管路	根	20	14.03	280.6	
38	030902005008	选择阀	1、名称：单向阀 2、规格：QD6/6.6	个	11	320.71	3527.81	
39	030902005009	选择阀	1、名称：低泄高封阀 2、规格：DG0.2/6.6	个	8	231.96	1855.68	
40	030902006001	气体喷头	1、名称：喷嘴 2、规格：QPT40	个	66	210.09	13865.94	
41	030901009001	集热板制作安装	1、名称：装饰盘 2、规格：DN40	个	66	43.42	2865.72	
42	030901009002	七氟丙烷药剂	1、名称：七氟丙烷药剂 2、规格：HFC-227ea	kg	1190	85	101150	
43	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积：有效面积0.12m²	个	1	1843.07	1843.07	
44	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积：有效面积0.25m²	个	10	2317.58	23175.8	
45	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积：有效面积0.36m²	个	2	2761.32	5522.64	
46	030901009003	空气呼吸器	1、名称：空气呼吸器	套	4	2218.72	8874.88	
47	030902001001	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN40	m	180	37.57	6762.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030902001002	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN50	m	140	47.21	6609.4	
49	030902001003	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN65	m	130	57.15	7429.5	
50	030902001004	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN80	m	150	66.62	9993	
51	030902001005	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN100	m	90	165.37	14883.3	
52	030901013001	灭火器	1、名称：推车式灭火器 2、规格：MTT30	具(组)	26	903.9	23501.4	
53	030902001006	90L七氟丙烷灭火装置	1、名称：90L七氟丙烷灭火装置 2、规格：GQQ90/2.5 3、备注：含:安装箱体；90L钢瓶组、虹吸管、容器阀、压力表、启动器、压力信号发生器等全套组件	台	2	13887.12	27774.24	
54	030901009004	七氟丙烷药剂	1、名称：七氟丙烷药剂 2、规格：HFC-227ea	kg	168	85	14280	
55	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积：有效面积0.25m²	个	1	2317.58	2317.58	
56	030901009005	空气呼吸器	1、名称：空气呼吸器	套	6	2218.72	13312.32	
57	030901013002	灭火器	1、名称：手提式灭火器 2、规格：MF/ABC5	具(组)	18	80.51	1449.18	
		分部分项合计					815206.89	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3107.6	3107.6	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	12915.34	12915.34	
		单价措施合计					16022.94	
合计							831229.83	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：机房消防工程建设(001)

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.74	0.12	15.86	5.05	36.04	3.74	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.74	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							37.1				
清单项目综合单价									97.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感温火灾探测器	个	1	37.1	37.1		
	电	kW·h	0.04	0.89	0.04		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.84	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							35.4				
清单项目综合单价									96.27				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	感烟火灾探测器	个	1	35.4	35.4		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.1	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							40.5				
清单项目综合单价									128.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	带电话插孔火灾报警按钮	个	1	40.5	40.5		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		

	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.32	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							63.2				
清单项目综合单价									183.78				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	声光警报器	个	1	63.2	63.2		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.91	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							40.5				
清单项目综合单价									81.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式(3W-5W)消防广播(扬声器)	个	1	40.5	40.5		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.04	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费							111.3				
清单项目综合单价									138.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	111.3	111.3		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.54	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							38.8				
清单项目综合单价									219.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	38.8	38.8		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.05	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							38.8				
清单项目综合单价									279.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块	个	1	38.8	38.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.79	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块箱	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	模块箱	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									346.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	个	1	106.47	106.47		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.46	--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-205	远程控制器安装5路以下	台	1	637.06	13.69	2.51	280.31	89.19	637.06	13.69	2.51	280.31	89.19
综合人工工日		小计							637.06	13.69	2.51	280.31	89.19
6.01工日		未计价材料费							2662.46				

清单项目综合单价							3685.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气体灭火控制盘	台	1	2662.46	2662.46		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.17	3.43	0.58		
	焊锡	kg	0.19	36.87	7.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	汽油	kg	0.26	9.12	2.37		
	异型塑料管dn5	m	0.48	1.17	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2676.15	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							134.46				
清单项目综合单价									168.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放气指示灯	套	1.01	133.13	134.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	137.63	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							53.25				
清单项目综合单价									140.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急启停按钮	个	1	53.25	53.25		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.07	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							63.2				
清单项目综合单价									183.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光警报器（气灭）	个	1	63.2	63.2		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		

新点网上招投标系统

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.91	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							29.5				
清单项目综合单价									269.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	29.5	29.5		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.49	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							5.13				
清单项目综合单价									6.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYSP-2x1.5mm2	m	1.08	4.75	5.13		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.28	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价									5.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZBN-BYJ-1*2.5mm2	m	1.16	3.1	3.6		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.75	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		35.45	11.28	0.81	0.18		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							9.59				
清单项目综合单价									11.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBNRYSP-4*1.5mm2	m	1.08	8.88	9.59		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.77	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		34.98	11.13	0.8	0.13		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.16				
清单项目综合单价									3.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZBBYJ-1*1.5mm2	m	1.16	1.86	2.16		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-221	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4232.43	127.8	126.91	1862.27	592.54	4232.43	127.8	126.91	1862.27	592.54
综合人工工日		小计							4232.43	127.8	126.91	1862.27	592.54
38.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6941.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	33.54	0.89	29.85		
	工业酒精99.5%	kg	0.371	6.86	2.55		
	电池	节	24	2.14	51.36		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	6.84	3.14	21.48		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.8	--	

项目编码	030902007001	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-128	贮存装置安装 贮存容器规格90L	套	1	638.12	274.68	0.38	280.77	89.34	638.12	274.68	0.38	280.77	89.34
综合人工工日		小计							638.12	274.68	0.38	280.77	89.34
6.02工日		未计价材料费							9762.36				
清单项目综合单价									11045.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七氟丙烷灭火药剂储存瓶组WQMP90/4.2	套	1	9762.36	9762.36		
	台秤	个	0.01	557.41	5.57		

	厌氧胶325# 200g	瓶	0.24	47.25	11.34		
	高纯氮气40L	瓶	2	85.75	171.5		
	减压阀GA48Y-16C DN100	个	0.02	2176.46	43.53		
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa	套	0.04	222.96	8.92		
	膨胀螺栓M12×100	套	4.12	1.84	7.58		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.08	6	0.48		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	2.06	2.16	4.45		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	21.06	--	
	材料费小计			--	10037.04	--	

项目编码	030905001003	项目名称	减压稳压装置	计量单位	系统	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	减压稳压装置	系统	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							7099.9				
清单项目综合单价									7099.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压稳压装置JYF13.5/8	系统	1	7099.9	7099.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7099.9	--	

项目编码	030902004001	项目名称	气体驱动装置管道	计量单位	根	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-105	气体驱动装置管道安装 管外径14mm以内	10m	0.05	100.7	28.25	1.58	44.31	14.1	5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
综合人工工日		小计							5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
0.0475工日		未计价材料费							114.24				
清单项目综合单价									123.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压软管QRG32/5.3	m	0.515	221.82	114.24		
	破布	kg	0.0025	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.015	0.86	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	镀锌管卡DN15	个	0.8585	1.1	0.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.8585	0.51	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.65	--	

项目编码	030902005001	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-120	选择阀安装 螺纹连接 公称直径32mm以内	个	1	28.62	6.5	8.91	12.59	4.01	28.62	6.5	8.91	12.59	4.01
综合人工工日		小计							28.62	6.5	8.91	12.59	4.01
0.27工日		未计价材料费							306.11				
清单项目综合单价									366.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火剂单向阀QYD32/8	个	1	306.11	306.11		
	棉纱头	kg	0.053	5.57	0.3		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.022	11.58	0.25		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.11	47.25	5.2		
	汽油90#	kg	0.042	8.58	0.36		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.61	--	

项目编码	030902007002	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-127	贮存装置安装 贮存容器规格70L	套	1	553.32	228.59	0.38	243.46	77.46	553.32	228.59	0.38	243.46	77.46
综合人工工日		小计							553.32	228.59	0.38	243.46	77.46
5.22工日		未计价材料费							5324.92				
清单项目综合单价									6428.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力瓶组 DP70/13.5	套	1	5324.92	5324.92		

	台秤	个	0.01	557.41	5.57		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.24	47.25	11.34		
	高纯氮气40L	瓶	1.5	85.75	128.63		
	减压阀GA48Y-16C DN100	个	0.02	2176.46	43.53		
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa	套	0.04	222.96	8.92		
	膨胀螺栓M12×100	套	4.12	1.84	7.58		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.08	6	0.48		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	2.06	2.16	4.45		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	17.84	--	
	材料费小计			--	5553.51	--	

项目编码	030902004002	项目名称	气体驱动装置管道	计量单位	根	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-105	气体驱动装置管道安装 管外径14mm以内	10m	0.05	100.7	28.25	1.58	44.31	14.1	5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
综合人工工日		小计							5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
0.0475工日		未计价材料费							291.08				
清单项目综合单价									300.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压软管RG15/17.2	m	0.515	565.2	291.08		
	破布	kg	0.0025	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.015	0.86	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	镀锌管卡DN15	个	0.8585	1.1	0.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.8585	0.51	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	292.49	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.3	362.52	31.99	137.53	159.51	50.75	108.76	9.6	41.26	47.85	15.23

10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.3	242.74	11.8	17.26	106.81	33.98	72.82	3.54	5.18	32.04	10.19
综合人工工日		小计							181.58	13.14	46.44	79.89	25.42
1.713工日		未计价材料费							106.79				
清单项目综合单价									453.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢材	kg	31.5	3.39	106.79		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	1.1484	4	4.59		
	钢丝刷子	把	0.0474	1.54	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3042	3.77	1.15		
	溶剂汽油	kg	0.0513	7.89	0.4		
	清油	kg	0.057	13.72	0.78		
	无光调和漆	kg	0.1521	12.86	1.96		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1965	12.86	2.53		
	松香水	kg	0.0474	4.72	0.22		
	破布	kg	0.0285	6	0.17		
	铁砂布2#	张	0.4752	0.86	0.41		
	锯条	根	0.1425	0.19	0.03		
	砂轮片ϕ350	片	0.0474	9.86	0.47		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	119.93	--	

项目编码	030902004003	项目名称	气体驱动装置管道	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-105	气体驱动装置管道安装 管外径14mm以内	10m	0.05	100.7	28.25	1.58	44.31	14.1	5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
综合人工工日		小计							5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
0.0475工日		未计价材料费							297.09				
清单项目综合单价									306.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集流（散）管WQJG/5.3	m	0.515	576.87	297.09		
	破布	kg	0.0025	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.015	0.86	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	镀锌管卡DN15	个	0.8585	1.1	0.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.8585	0.51	0.44		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	298.5	--	

项目编码	030902005002	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	选择阀安装 螺纹连接 公称直径25mm以内	个	1	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
0.25工日		未计价材料费							310.63				
清单项目综合单价									365.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全泄放装置QAX7.5PL	个	1	310.63	310.63		
	棉纱头	kg	0.045	5.57	0.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.019	11.58	0.22		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.11	47.25	5.2		
	汽油90#	kg	0.038	8.58	0.33		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.02	--	

项目编码	030902005003	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	选择阀安装 螺纹连接 公称直径25mm以内	个	1	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
0.25工日		未计价材料费							177.5				
清单项目综合单价									231.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低泄高封阀DG0.2/17.2	个	1	177.5	177.5		
	棉纱头	kg	0.045	5.57	0.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.019	11.58	0.22		

新点网上招投标系统

	厌氧胶325# 200g	瓶	0.11	47.25	5.2		
	汽油90#	kg	0.038	8.58	0.33		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.89	--	

项目编码	030902005005	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-122	选择阀安装 螺纹连接 公称直径50mm以内	个	1	42.4	7.83	9.36	18.66	5.94	42.4	7.83	9.36	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	7.83	9.36	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							2662.46				
清单项目综合单价									2746.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	选择阀XZ50/17.2-F	个	1	2662.46	2662.46		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.031	11.58	0.36		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.13	47.25	6.14		
	汽油90#	kg	0.071	8.58	0.61		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2670.29	--	

项目编码	030902005004	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-123	选择阀安装 螺纹连接 公称直径65mm以内	个	1	57.24	9.95	10.31	25.19	8.01	57.24	9.95	10.31	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	9.95	10.31	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							4437.44				
清单项目综合单价									4548.14				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	选择阀XZ65/17.2-F	个	1	4437.44	4437.44		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.046	11.58	0.53		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.17	47.25	8.03		
	汽油90#	kg	0.078	8.58	0.67		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4447.39	--	

项目编码	030902005006	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-124	选择阀安装 螺纹连接 公称直径80mm以内	个	1	72.08	12.27	10.31	31.72	10.09	72.08	12.27	10.31	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	12.27	10.31	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							6212.41				
清单项目综合单价									6348.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	选择阀XZ80/17.2-F	个	1	6212.41	6212.41		
	棉纱头	kg	0.075	5.57	0.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.03	6.86	0.21		
	砂轮片φ400	片	0.054	11.58	0.63		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.21	47.25	9.92		
	汽油90#	kg	0.098	8.58	0.84		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6224.68	--	

项目编码	030902005007	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-124	选择阀安装 螺纹连接 公称直径80mm以内	个	1	72.08	12.27	10.31	31.72	10.09	72.08	12.27	10.31	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	12.27	10.31	31.72	10.09

新点网上招投标系统

0.68工日	未计价材料费				7987.38		
清单项目综合单价					8123.85		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	选择阀XZ100/17.2-F	个	1	7987.38	7987.38		
	棉纱头	kg	0.075	5.57	0.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.03	6.86	0.21		
	砂轮片φ400	片	0.054	11.58	0.63		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.21	47.25	9.92		
	汽油90#	kg	0.098	8.58	0.84		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7999.65	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-278	压力传感器 静压、压差变送器	支	1	29.97	2.91	1.52	13.19	4.2	29.97	2.91	1.52	13.19	4.2
综合人工工日		小计							29.97	2.91	1.52	13.19	4.2
0.27工日		未计价材料费							443.74				
清单项目综合单价									495.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号反馈装置XF0.2/17.2						支	1	443.74	443.74			
	自攻螺钉M6×30						十个	0.204	0.58	0.12			
	乙炔气						m3	0.11	14.05	1.55			
	氧气						m3	0.34	2.83	0.96			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	446.65		--	

项目编码	030902007003	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-126	贮存装置安装 贮存容器规格40L	套	1	385.84	182.5	0.38	169.77	54.02	385.84	182.5	0.38	169.77	54.02
综合人工工日		小计							385.84	182.5	0.38	169.77	54.02

3.64工日	未计价材料费				3549.95		
清单项目综合单价					4342.46		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	驱动气体瓶组QP10/6	套	1	3549.95	3549.95		
	台秤	个	0.01	557.41	5.57		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.24	47.25	11.34		
	高纯氮气40L	瓶	1	85.75	85.75		
	减压阀GA48Y-16C DN100	个	0.02	2176.46	43.53		
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa	套	0.04	222.96	8.92		
	膨胀螺栓M12×100	套	4.12	1.84	7.58		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.08	6	0.48		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	2.06	2.16	4.45		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	14.63	--	
	材料费小计			--	3732.45	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.3	362.52	31.99	137.53	159.51	50.75	108.76	9.6	41.26	47.85	15.23
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.3	242.74	11.8	17.26	106.81	33.98	72.82	3.54	5.18	32.04	10.19
综合人工工日		小计							181.58	13.14	46.44	79.89	25.42
1.713工日		未计价材料费							106.79				
清单项目综合单价									453.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢材			kg		31.5			3.39	106.79			
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下			套		1.1484			4	4.59			
	钢丝刷子			把		0.0474			1.54	0.07			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.3042			3.77	1.15			
	溶剂汽油			kg		0.0513			7.89	0.4			
	清油			kg		0.057			13.72	0.78			
	无光调和漆			kg		0.1521			12.86	1.96			
	醇酸防锈漆C53-1			kg		0.1965			12.86	2.53			
	松香水			kg		0.0474			4.72	0.22			

	破布	kg	0.0285	6	0.17		
	铁砂布2#	张	0.4752	0.86	0.41		
	锯条	根	0.1425	0.19	0.03		
	砂轮片φ350	片	0.0474	9.86	0.47		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	119.93	--	

项目编码	030902004004	项目名称	气体驱动装置管道	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-105	气体驱动装置管道安装 管外径14mm以内	10m	0.05	100.7	28.25	1.58	44.31	14.1	5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
综合人工工日		小计							5.04	1.41	0.08	2.22	0.71
0.0475工日		未计价材料费							4.57				
清单项目综合单价									14.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	启动管路	m	0.515	8.88	4.57		
	破布	kg	0.0025	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.015	0.86	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	镀锌管卡DN15	个	0.8585	1.1	0.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.8585	0.51	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030902005008	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	选择阀安装 螺纹连接 公称直径25mm以内	个	1	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
0.25工日		未计价材料费							266.25				
清单项目综合单价									320.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向阀 QD6/6.6	个	1	266.25	266.25		

	棉纱头	kg	0.045	5.57	0.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.019	11.58	0.22		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.11	47.25	5.2		
	汽油90#	kg	0.038	8.58	0.33		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	272.64	--	

项目编码	030902005009	项目名称	选择阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	选择阀安装 螺纹连接 公称直径25mm以内	个	1	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71	26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.39	6.2	11.66	3.71
0.25工日		未计价材料费							177.5				
清单项目综合单价									231.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低泄高封阀DG0.2/6.6	个	1	177.5	177.5		
	棉纱头	kg	0.045	5.57	0.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.02	6.86	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.019	11.58	0.22		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.11	47.25	5.2		
	汽油90#	kg	0.038	8.58	0.33		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.89	--	

项目编码	030902006001	项目名称	气体喷头	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-118	喷头安装 公称直径40mm以内	10个	0.1	330.72	49.75	94.71	145.52	46.3	33.07	4.98	9.47	14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.07	4.98	9.47	14.55	4.63
0.312工日		未计价材料费							143.39				
清单项目综合单价									210.09				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷嘴QPT40	个	1.01	141.97	143.39		
	棉纱头	kg	0.035	5.57	0.19		
	工业酒精99.5%	kg	0.012	6.86	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.021	11.58	0.24		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.089	47.25	4.21		
	汽油90#	kg	0.0185	8.58	0.16		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.302	0.3	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	148.37	--	

项目编码	030901009001	项目名称	集热板制作安装	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-52*0.3	集热板制作安装	个	1	13.99	3.12	0.44	6.16	1.96	13.99	3.12	0.44	6.16	1.96
综合人工工日		小计							13.99	3.12	0.44	6.16	1.96
0.132工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									43.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰盘DN40	个	1	17.75	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M12×55	套	0.618	1.11	0.69		
	热镀锌钢板δ0.5 Q235B	m2	0.084	17.4	1.46		
	膨胀螺栓M8	套	0.618	0.3	0.19		
	扁钢-30×3	kg	0.213	3.64	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码	030901009002	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg	工程量	1190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	七氟丙烷药剂	kg	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									85				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.62	16.32	5.19	37.1	5.87	3.62	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.62	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							1774.97				
清单项目综合单价									1843.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压装置泄压面积：有效面积0.12m²	个	1	1774.97	1774.97		
	扁钢 < -59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1780.84	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							2218.72				
清单项目综合单价									2317.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压装置泄压面积：有效面积0.25m²	个	1	2218.72	2218.72		
	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2226.87	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							2662.46				
清单项目综合单价									2761.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压装置泄压面积：有效面积0.36m²	个	1	2662.46	2662.46		
	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2670.61	--	

项目编码	030901009003	项目名称	空气呼吸器	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	空气呼吸器	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2218.72				
清单项目综合单价									2218.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气呼吸器	套	1	2218.72	2218.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2218.72	--	

项目编码	030902001001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-98	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	77.38	8.44	31.58	34.05	10.83	7.74	0.84	3.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	0.84	3.16	3.41	1.08
0.073工日		未计价材料费							21.34				
清单项目综合单价									37.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN40	m	1.02	20.92	21.34		
	棉纱头	kg	0.0058	5.57	0.03		
	工业酒精99.5%	kg	0.002	6.86	0.01		
	砂轮片φ400	片	0.0035	11.58	0.04		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.0149	47.25	0.7		
	汽油90#	kg	0.0062	8.58	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.18	--	

项目编码	030902001002	项目名称	无缝钢管	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-99	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	81.62	8.75	31.58	35.91	11.43	8.16	0.88	3.16	3.59	1.14
综合人工工日		小计							8.16	0.88	3.16	3.59	1.14
0.077工日		未计价材料费							30.28				
清单项目综合单价									47.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN50	m	1.02	29.69	30.28		
	棉纱头	kg	0.0067	5.57	0.04		
	工业酒精99.5%	kg	0.0025	6.86	0.02		
	砂轮片φ400	片	0.0043	11.58	0.05		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.0149	47.25	0.7		
	汽油90#	kg	0.0078	8.58	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.16	--	

项目编码	030902001003	项目名称	无缝钢管	计量单位	m	工程量	130

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-100	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内	10m	0.1	103.88	11.2	33.68	45.71	14.54	10.39	1.12	3.37	4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39	1.12	3.37	4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							36.25				
清单项目综合单价									57.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN65	m	1.02	35.54	36.25		
	棉纱头	kg	0.0067	5.57	0.04		
	工业酒精99.5%	kg	0.0025	6.86	0.02		
	砂轮片φ400	片	0.0064	11.58	0.07		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.0194	47.25	0.92		
	汽油90#	kg	0.0087	8.58	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.37	--	

项目编码	030902001004	项目名称	无缝钢管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-101	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	120.84	13.71	33.68	53.17	16.92	12.08	1.37	3.37	5.32	1.69
综合人工工日		小计							12.08	1.37	3.37	5.32	1.69
0.114工日		未计价材料费							42.79				
清单项目综合单价									66.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN80	m	1.02	41.95	42.79		
	棉纱头	kg	0.0084	5.57	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.0033	6.86	0.02		
	砂轮片φ400	片	0.0075	11.58	0.09		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.0237	47.25	1.12		
	汽油90#	kg	0.0109	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030902001005	项目名称	无缝钢管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-102	无缝钢管(法兰连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	605.26	79.9	117.77	266.31	84.74	60.53	7.99	11.78	26.63	8.47
综合人工工日		小计							60.53	7.99	11.78	26.63	8.47
0.571工日		未计价材料费							49.97				
清单项目综合单价									165.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN100	m	0.992	50.37	49.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.6538	3.77	2.46		
	乙炔气	kg	0.0754	15.44	1.16		
	氧气	m3	0.2261	2.83	0.64		
	棉纱头	kg	0.0125	5.57	0.07		
	破布	kg	0.0287	6	0.17		
	电	kW·h	0.3323	0.89	0.3		
	清油	kg	0.019	13.72	0.26		
	砂轮片ϕ100	片	0.1863	1.29	0.24		
	厚漆	kg	0.0958	8.58	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.1657	11.06	1.83		
	塑料布	m2	0.0406	0.67	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.96	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							887.49				
清单项目综合单价									903.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式灭火器MTT30	个	1	887.49	887.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030902001006	项目名称	90L七氟丙烷灭火装置	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-135	无管网型灭火装置安装 单瓶	台	1	323.3	16.64	47.36	142.25	45.26	323.3	16.64	47.36	142.25	45.26
综合人工工日		小计							323.3	16.64	47.36	142.25	45.26
3.05工日		未计价材料费							13312.31				
清单项目综合单价									13887.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90L七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5	台	1	13312.31	13312.31		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	调和漆	kg	0.05	11.15	0.56		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	13328.95	--	

项目编码	030901009004	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	七氟丙烷药剂	kg	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72	55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.62	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							2218.72				
清单项目综合单价									2317.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压装置泄压面积：有效面积0.25m²	个	1	2218.72	2218.72		
	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2226.87	--	

项目编码	030901009005	项目名称	空气呼吸器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	空气呼吸器	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2218.72				
清单项目综合单价									2218.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气呼吸器	套	1	2218.72	2218.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2218.72	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							64.1				
清单项目综合单价									80.51				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	1	64.1	64.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.1	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	678.51	2035.56		298.54	94.99	678.51	2035.56		298.54	94.99
综合人工工日		小计							678.51	2035.56		298.54	94.99
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3107.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2035.56	--	
	材料费小计			--	2035.56	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的19%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	2165.81		8147.73	952.96	303.21	2165.81		8147.73	952.96	303.21
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工33%,材料0%,机械67%。	项	1	81.43		165.32	35.83	11.4	81.43		165.32	35.83	11.4
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的22%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	158.18		720.65	69.6	22.15	158.18		720.65	69.6	22.15
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的4%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	9.59			4.22	1.34	9.59			4.22	1.34

新点网上招投标系统

7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的7%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	22.69		30.07	9.98	3.18	22.69		30.07	9.98	3.18
综合人工工日		小计							2437.7		9063.77	1072.59	341.28
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12915.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	6643.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5827.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	815.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4273.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	116.55			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	233.09			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11266.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：机房消防工程建设(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11273.03	100	11273.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	399753.03	2.4	9594.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	399753.03	0.42	1678.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	399753.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	853768.98	9	76839.21
合计					88112.24

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6643.12										
2	临时设施	4273.36										
3	建筑工人实名制费用	116.55										
4	智慧工地费用	233.09										
5	社会保险费	9594.07										
6	住房公积金	1678.96										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机房消防工程建设(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统